

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 16 del 28/05/2026 - Prot. 22 del 28.03.2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. IMPRESA ESECUTRICE LAVORI - INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) – importo finanziamento 600.000,00 €. - CUP F26J22000090006 - CIG BAB7FDAC61

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventotto** del mese di **maggio**,

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto

finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, due edifici di culto di questa Diocesi;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato la Diocesi di Cerreto Sannita – Telesse – Sant'Agata de' Goti quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Convento di San Pasquale in Faicchio (BN)" – CUP F26J22000090006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

Considerato che:

- il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 600.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN)";
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e la Diocesi di Cerreto Sannita – Telesse – Sant'Agata de' Goti relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) - CUP F26J22000090006.

Richiamate:

- con Determina del RUP n. 2 del 21.03.2023 e n. 8 del 07/07/2023, è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) – CUP F26J22000090006" all'arch. Vittorino ONOFRIO – Partita IVA 01494910621 – via Michele Ungaro n. 14, 82032 Cerreto Sannita (BN), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento al n. 1055;
- con determinazione n. 13 del 13/11/2023, a seguito di trattativa MEPA RDO n. 3727618, e successive verifiche di legge, venivano aggiudicati all'operatore economico arch. DAVIDE CESARE P.IVA 01381760626, mandatario della costituenda RTP (arch. DAVIDE CESARE (Capogruppo Mandatario) - Ing. FILIPPO SALVATORE CARLO (Mandante) - Arch.

GIUSEPPINA CUSANO (Mandante), i servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN)" - Importo finanziamento € 600.000,00 - CUP F26J22000090006 - CIG A0095F0C4A, per un importo contrattuale pari a € 73.000,00, oltre cassa ed IVA come per legge, se dovuti;

- il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN)" - CUP F26J22000090006, è stato stipulato in data 26 febbraio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023
- la determinazione n. 17 del 15 maggio 202 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo alla redazione della perizia geologica, relativamente agli INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) - CUP F26J22000090006 - al geologo Pasquale Marenga, con un importo offerto pari ad € 4.641,65, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti, ed il relativo contratto di affidamento stipulato in data 08.02.2024;
- la nota prot. MIC_SABAP_CE_UO4 03/04/2024 0006671-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n. 5636 del 19/03/2024, a firma dei tecnici RTP (arch. DAVIDE CESARE (Capogruppo Mandatario) - Ing. FILIPPO SALVATORE CARLO (Mandante) - Arch. GIUSEPPINA CUSANO (Mandante);
- la determinazione n. 27 del 30/05/2024, a seguito delle verifiche di legge, veniva aggiudicata efficacemente l'esecuzione delle indagini e prove strutturali, geologiche e geotecniche, a supporto della progettazione dell'intervento de quo all'Operatore Economico: Edil Diagnosis S.r.l Laboratorio per prove su materiali Partita IVA 01696210622, Via G. OCONE, n. 109 82030 Ponte (BN), con rappresentante dell'Impresa sig. Trosino Antonio, iscritto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura IRPINIA SANNIO al n. BN 141104, alle condizioni di cui alla T.D. MEPA n. 4274449 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di € 9.900,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- il Progetto Esecutivo rimodulato a seguito di modifiche concordate con il Ministero della Cultura - DiT_SERV III con lettera del 17.12.2025 Prot. 0010252-P, relativo agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) - CUP F26J22000090006" trasmesso dall'arch. Davide CESARE a mezzo PEC al Vicario Generale della Diocesi di Cerreto Sannita – Telesse – Sant'Agata de' Goti, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo diocesicerreto_ufftecnico@pec.it, in data 1 febbraio 2026;
- Il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento prot. MIC_SABAP-CE n. 0002660-P del 05/02/2026.; L'autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell'art.21 del D. Lgs. 42/2004 della Soprintendenza Speciale per il PNRR – MIC_SS PNRR_UO6 16/02/2026 0003442-P;
- Il rapporto di verifica trasmesso dall'arch. Vittorino Onofrio, in data 20/02/2026, ed il verbale di validazione del 26/02/2026;
- la determina n. 2 del 27/02/2026 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo rimodulato

a seguito di modifiche concordate con il Ministero della Cultura - DiT_SERV III con lettera del 17.12.2025 Prot. 0010252-P degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) CUP F26J22000090006" redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 600.000,00, di cui euro 402.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 198.000,00 per somme a disposizione;

- la determina a contrarre n. 5 del 05/03/2026 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) CUP F26J22000090006", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 600.000,00, di cui euro 402.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 198.000,00 per somme a disposizione;
- La determina a contrarre n. 7 del 18/03/2026 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato definitivamente il contratto relativo ai lavori di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) - CUP F26J22000090006" all'operatore economico SILVERIO COSTRUZIONI SRL P. IVA 01089770620, con sede in San Lorenzello (BN) alla Via Regia n. s.n.c, che ha offerto il prezzo di € **391.131,38** (trecentonovantunomilacentotrentuno/38) di cui euro € 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 151.129,28 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- Il Permesso di Costruire per l'Esecuzione dei lavori n. 04/2026 del 25/02/2026, Prot. 1311 del 26.02.2026, nel quale sono riportati il Nulla Osta della Soprintendenza locale e Speciale;
- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 20/03/2026, ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.lgs. 36/2023 e allegato II.14 art. 3;

Visti:

- il quadro economico post gara, aggiornato da parte del supporto tecnico al R.U.P., che di seguito viene riportato:

RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A	LAVORI A MISURA	Progetto	Post Gara
A.1.1	Interventi di miglioramento sismico e Opere di rifinitura connesse	390.000,00 €	228.002,10 €
A.1.2	<i>di cui Incidenza manodopera</i>	€ 151.129,28	€ 151.129,28
A.1.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	12.000,00 €	12.000,00 €
TOTALE LAVORI		402.000,00 €	391.131,38 €
Economie di gara		0,00 €	10.868,62 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	SPESE TECNICHE		
B.1.1	Indagini Geologiche e sui materiali	10.000,00 €	10.000,00 €
B.1.2	Perizia Geologica	4.835,06 €	73.000,00 €
B.1.3	Progettazione FTE, Progettazione Esecutiva, CSP, CSE,DL	74.374,97 €	4.641,65 €
B.1.4	Collaudo	6.883,32 €	6.800,00 €
B.1.5	Supporto tecnico al RUP	10.860,29 €	10.697,39 €
TOTALE SPESE TECNICHE		106.953,64 €	105.139,04 €
Economie di gara		0,00 €	1.814,60 €
B.2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI		
B.2.1	Imprevisti, IVA compresa	15.121,75 €	15.121,75 €
B.2.2	Spese per commissioni giudicatrici	3.500,00 €	3.500,00 €
B.2.3	Spese per pubblicità	1.500,00 €	1.500,00 €
B.2.4	Spese SUA	2.238,47 €	2.238,47 €
B.2.5	Spese ANAC	225,00 €	225,00 €
TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI		22.585,22 €	22.585,22 €
Economie di gara		0,00 €	0,00 €
B.3	IVA / ONERI		
B.3.1	IVA sui lavori (10%)	40.200,00 €	39.113,14 €
B.3.2	IVA su indagini (22%)	2.200,00 €	2.200,00 €
B.3.3	Cassa su spese tecniche (4%)	3.878,15 €	3.805,56 €
B.3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	22.182,99 €	20.930,59 €
TOTALE IVA / ONERI		68.461,14 €	66.049,29 €
Economie di gara		0,00 €	2.411,85 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		198.000,00 €	193.773,55 €
Economie di gara		0,00 €	4.226,45 €
TOTALE (A+B)		600.000,00 €	584.904,93 €
Totale Economie di gara		0,00 €	15.095,07 €
TOTALE (A+B+Economie di gara)		600.000,00 €	600.000,00 €

- gli atti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità), lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1, redatto dall'arch. Davide Cesare, nella veste di direttore dei lavori, trasmesso al Vicario Generale della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata de' Goti, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo diocesicerreto_ufftecnico@pec.it in data 27 maggio 2026, per un importo netto di **euro 155.722,15** così suddiviso:
 - euro 178.086,93 lavori lordi soggetti alle detrazioni per anticipazione (20%) e ritenuta per infortuni (0,5%), e quindi per un importo netto di euro 141.565,59;
 - euro 14.156,56 IVA al 10%;
- il Certificato di pagamento n° 1 del 26-05-2026, redatto dal R.U.P. don Donatello Camilli, per un totale di **euro 155.722,15** (centocinquantacinquemilasettecentoventidue/15) di cui euro 141.565,59 di credito verso l'impresa ed euro 14.156,56 di I.V.A. al 10%;

- la fattura n. 19/A del 26/05/2026 dell'importo di € 141.565,59 oltre IVA pari ad € 14.156,56 per un importo complessivo di € **155.722,15** emessa SILVERIO COSTRUZIONI SRL P. IVA 01089770620, relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto;
- il DURC dell'impresa prot - INPS_ 52993723 - scadenza 24/06/2026 attestante la regolarità contributiva;
- la verifica di regolarità – Certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-BIS comma 5, D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, (DURF), emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Benevento in data 27.05.2026, che ha dato esito positivo;

Acquisite:

- la fattura n. 19/A del 26/05/2026 dell'importo di € 141.565,59 oltre IVA pari ad € 14.156,56 per un importo complessivo di € **155.722,15** emessa SILVERIO COSTRUZIONI SRL P. IVA 01089770620, relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto, emessa dall'impresa;

Atteso che il codice CUP è il seguente: F26J22000090006;

Atteso che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG BAB7FDAC61;

Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Vista la nomina del RUP, don Donatello Camilli, direttore dell'ufficio tecnico di questa Diocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 6 marzo 2023;

D E T E R M I N A

per le motivazioni della parte narrativa che qui s'intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare** il quadro economico così come aggiornato da parte del supporto tecnico al R.U.P. e relativo all'intervento denominato INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN)" - CUP F26J22000090006";
2. di liquidare l'importo indicato nella fattura n. 19/A del 26/05/2026 dell'importo di € 141.565,59 oltre IVA pari ad € 14.156,56 per un importo complessivo di € **155.722,15**, relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto, emessa dall'impresa SILVERIO COSTRUZIONI SRL – P. IVA 01089770620, con sede in San Lorenzello (BN) alla Via Regia n. s.n.c., tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F26J22000090006 - CIG: BAB7FDAC61;
4. di disporre il pagamento all'impresa SILVERIO COSTRUZIONI SRL – P. IVA 01089770620, con sede in San Lorenzello (BN) alla Via Regia n. s.n.c, giusta fattura n. FPR 19/A del 26/05/2026 dell'importo di € 141.565,59 oltre IVA pari ad € 14.156,56 per un importo complessivo di € **155.722,15**;
5. di dare atto, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati alla Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata de' Goti, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n. 0294/003778959 presso la Banca BIPER allo scopo dedicato ed intestato DIOCESI DI CERRETO SANNITA - TELESE - SANT'AGATA DE' GOTI - CUP F26J22000090006 Convento di San Pasquale in Faicchio (BN).

Cerreto Sannita, li 28/05/2026



IL RUP

Don Donatello CAMILLI

Donatello Camilli

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal 28-05-2026 al 16-06-2026 nel sito Web istituzionale di questa Diocesi di Cerreto Sannita – Telesina – Sant'Agata de' Goti (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesicerreto.it.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INFORMATICO
DIOCESANO**
F.to don Saverio GOGLIA